

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Szerződés nyilvántartási szám: 27427

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Nagy László vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

Tamax Építő és Szerelő Kft.

Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 48.
Cégjegyzékszám: 01-09-469878
Adóigazgatási szám: 11322809-2-43
Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10537730-49020018
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek 2016. augusztus 26-án 27427 szerződés számon vállalkozási szerződést kötöttek a **Megrendelő által üzemeltetett Hulladékhasznosító Műben (HHM) található hulladéktüzelésű kazánok salakkitolójának legyártása, szerelése tárgyában.**

A megkötött szerződés keretösszege 98.680.000,-Ft + ÁFA, azaz Kilencvennyolcmillió hatszáznyolcvanezer forint + ÁFA összeg volt.

A szerződést felek határozott időre, a szerződés megkötésétől számított 12 hónapra kötötték meg.

Vállalkozó a szerződésben megjelölt időtartamon belül a 4 db salakkitolót leszállította, 3 db-ot szakszerűen beépített és átadott. A 3 db leszállított és beépített salakkitoló pénzügyi rendezése a szerződésben foglaltak szerint megtörtént. A negyedik salakkitoló beépítésére Vállalkozó önhibáján kívül Megrendelő nem tud lehetőséget biztosítani a szerződés eredeti időtartamán belül.

Ennek indoka: HHM a jelen üzemmenet és a tervezett illetve nem tervezett leállások mellett csak nagyon nagy veszteségek árán tudná Megrendelő kivenni a felújítandó, és jelenleg jól üzemelő 2. számú kazánvonalat, hogy a Vállalkozó számára munkaterületet biztosítson.

A szerződés időtartama alatt a HHM szeméttároló bunker fala (vasbeton) megsérült. A sérülés mértéke és terjedelme szakcég bevonását igényelte. Ezt a váratlan káreseményt Felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, így az a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során nem volt figyelembe vehető a szerződési időtartam rögzítésénél.

A bekövetkezett havária esemény közvetlen baleseti forrást jelentett, a sérült falfelület javításáról Megrendelő külön szerződésben gondoskodott, a kárelhárítás jelen szerződés megkötésekor is folyamatban van.

A betonfal közelében található salakkitoló berendezés cseréjére (K2 jelű kazánhoz tartozó) – a sérült betonfal javításának befejezéséig – nincs lehetőség. A szerződés szerinti határidő teljesítésére a fenti havária esemény következtében nincs lehetőség, ezért kezdeményezzük a szerződés módosítást. (A szerződéssel összhangban teljesítésre került a K1; K3 és K4 jelű kazán salakkitoló cseréje, valamint a

g ch

Q W Z A

K2 jelű salakkító legyártása és leszállítása. A szerződésmódosítás csak a K2 jelű kazán salakkítójának beszerelését érinti.)

A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

A szerződésmódosítás ellenérték növekedést nem okoz.

Szerződő Felek a fentiekben írtak alapján – hivatkozva Közbiztosítási Törvény (2015. évi CXLI. tv) 141. § (4) bekezdés c) pontjára – a közöttük létrejött 27427. számú szerződést az alábbiak szerint módosítják.

II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. Teljesítési határidő:


3.1. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatokat a szerződés megkötését követően legkésőbb **2017. november 30-ig** köteles teljesíteni.


III.

A 27427 számú szerződés jelen szerződésmódosításban foglaltakkal nem érintett részei továbbra is érvényesek és hatályban maradnak.

A szerződésmódosítást a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2017. augusztus 08.


Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
vezérigazgató 1.
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Megrendelő


Gábor Edina
ügyvezető igazgató
Tamax Építő és Szerelő Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi fedezet rendben:

Dátum: 2017. 08. 08.

Aláírás: 

Kiss Judith
gazdasági kontrollig
csoportvezető

Jogilag rendben:


Dátum: 2017. 08. 08.

Aláírás: 

dr. Nagy Lajos
jogtanácsos

Szakmailag rendben:

Dátum: 2017. 08. 04.

Aláírás: 

Fancsalszki Róbert
Hulladékhasznosító Mű Üzem
üzemvezető

Közbiztosítási rendben:

Dátum: 2017. 08. 04.

Aláírás: 



w/