

Vállalkozási szerződés

1. számú módosítás

Szerződés nyilvántartási szám:28245

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Közösségi adószám: HU12166602
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató
Papp Szilárd Ingatlan fejlesztési osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

"INFÓ-SZOLG" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2117 Isaszeg, Akácfa u. 12/2.
Cégjegyzékszám: 13-09-069629
Adóigazgatási szám: 12015128-2-13
Pénzforgalmi jelzőszám: 11742049-20021654
Képviseli: H. Nagy Bertalan

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények

Szerződő Felek 2017. május 2-án vállalkozási szerződést írtak alá (28245 szerződés számon) a „**K1751 - Az FKF Nonprofit Zrt. telephelyén, a Budapest VIII. ker. Alföldi u. 7. sz. alatti műszaki épület földszinti helyiségében RFID Ellenőrző Központ kialakítása**” tárgyában.

Megrendelőnek előre nem látható okok felmerülése miatt (akadályba ütközik) nem áll módjában, hogy az eredetileg meghatározott időpontban – 2017. május 2-án – a munkaterületet Vállalkozó részére átadja

Tekintettel arra, hogy a munkaterület átadása csak abban az esetben lehetséges, hogyha a munkaterületen jelenleg munkát végző munkavállalók (akik a Megrendelő közfeladatainak ellátásában pótolhatatlan feladatokat látnak el) maradéktalan elhelyezése megoldott, mely jelen esetben egy folyamatban lévő, többször megindított másik beruházás elhúzódása miatt még nem lehetséges, így felek a szerződés alábbi módosításában állapodnak meg.

A fentiek alapján Szerződő Felek úgy határoztak, hogy a közöttük létrejött 28245 számú szerződést – hivatkozva Kbt. 141. § (4) bekezdésének c pontjára - az alábbiak szerint módosítják.

II. A szerződés módosítása

A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A szerződés teljesítésének határideje:

3.1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatokat a munkaterület átadásától (2017. szeptember 1) számított 50 naptári napon belül, azaz 2017 október 21-ig, köteles

teljesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen időpontig köteles a műszaki leírásban rögzített feladatait maradéktalanul, hibátlanul, teljes körűen elvégezni.

A tartalékkeret terhére megrendelt feladatokat a megrendelésben rögzített határidőre kell teljesíteni.

A munkaterület átadását követően a munkálatokat Vállalkozónak haladéktalanul meg kell kezdenie.


Megrendelő előteljesítést elfogad.

III. A Szerződő Felek között létrejött 28245 számú vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei továbbra is érvényesek és hatályban maradnak.

A szerződésmódosítást Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll. 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Vállalkozót illeti meg.

Budapest, 2017. május 2.



dr. Szilágyi Demeter
beszerzési igazgató

Papp Szilárd Levente
ingatlan fejlesztési osztályvezető

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Megrendelő**

H. Nagy Bertalan
ügyvezető
INFO-SZOLG Kft.
Vállalkozó

INFO-SZOLG. KFT.
2017. Isaszeg, Akáéfa u. 12/2.
Adószám: 12015128-2-13

Pénzügyileg rendben: Dátum: 2017. MÁJ 02. Aláírás: Sebestyén Lakatos Éva
Közvetítő osztályvezető

Jogilag rendben: Dátum: 2017. 05. 02. Aláírás: dr. Csapláros Ágnes
jogtanácsos

Szakmailag rendben: Dátum: 2017. 05. 02. Aláírás: Papp Szilárd
ingatlan fejlesztési
osztályvezető

Közbeszerzésileg rendben: Dátum: 2017. 05. 02. Aláírás: